MINIT MESYUARAT
MASJID BANDAR SERI ASTANA : Mesyuarat Tapak 01

CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH DEWAN CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA (FASA 1), SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN. (selepas ini dirujuk sebagai "KERJA")	**Tarikh**	12 Disember 2025 (Jumaat)
	Masa	3.00 pm – 4.30 pm
	Tempat	Bilik Operasi, Surau As Salam
	Mesyuarat Seterusnya	06/02/2026
	Rujukan	Mesyuarat Tapak 1

A. PASUKAN PROJEK

Jawatan/Disiplin	Organisasi	Pegawai Bertanggungjawab
Pegawai Penguasa (S.O)	Ahli Jawatankuasa Pembangunan, Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)	En Hasbullah Bin Zakaria
Arkitek	Siti Hajar Architect (SHA)	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad
Jurutera C&S	Paza Runding (PR)	Ir. Wan Abdul Rahim Bin Wan Sulaiman
Jurutera M&E	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)	En Zuhaimi Bin Shariff
Jurukur Bahan	JUB Mutiara (JUBM)	Sr Hjh Nafisah Hj Hussain
Kontraktor	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)	En Zaki Yamani Bin Rosdi

B. KEHADIRAN

Bil.	Nama	Organisasi
1.	En Hasbullah Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA) – Tuan Pengerusi
2.	En Mohd Fauzi Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
3.	En Mohamad Azmi Bin Ismail	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
4.	En Mohd Rohaizat Bin Ramli	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
5.	En Mohd Fadzlan Bin Jusoh	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
6.	En Gani Bin Harun	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
7.	Ar Siti Hajar Binti Ahmad	Siti Hajar Architect (SHA)
8.	Pn Norsiah Binti Suaid	Siti Hajar Architect (SHA)
9.	Cik Nik Nur Aisyah Binti Nik Azmi	Siti Hajar Architect (SHA)
10.	En Mohd Zamri Bin Othman	Paza Runding (PR)
11.	En Zuhaimi Bin Shariff	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)
12.	Pn Nor Alyna Binti Othman	JUB Mutiara (JUBM)
13.	En Zaki Yamani Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
14.	En Mohamad Rosyidi Bin Osman	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
15.	En Zakwan Faiz Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)

C. MAKLUMAT KONTRAK

Bil.	Perkara	Maklumat Kontrak
1.	Tarikh Mula Kerja	01 November 2025
2.	Tarikh Siap Kerja	31 Oktober 2027
3.	No. Kontrak	SERIASTANA/6/2025
4.	Nilai Kontrak	RM 10,950,283.40
5.	Tempoh Kontrak	24 bulan
6.	No. Policy Contractors All Risk	DECRBWO131262500
7.	No. Policy Workmen Compensation	DLWCBW0848942500
8.	No. Kebenaran Merancang	MPSPK(IP)R-07/2024 ZON C KM20240325-001(26)
9.	No. Kelulusan Pelan Bangunan	MPSPK(IP)B.98/2025 C RI (M)

D. AGENDA

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td>PENGENALAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Mesyuarat dimulakan pada jam 3.00 petang oleh Tuan Pengerusi dan mengalu-alukan semua yang hadir.
Tuan Pengerusi juga memohon pihak Kontraktor membuat pembentangan di dalam mesyuarat bagi kemajuan kerja di tapak.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td>ISU KONTRAK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Penyelarasan Kontrak
Penyelarasan Kontrak telah dibuat dan masih dalam rundingan diantara QS dan Kontraktor. Jangkaan untuk selesaikan perkara ini pada penghujung Disember 2025.</td><td>JUBM, IKSB, PAB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Diari Tapak
Kontraktor diminta untuk mengisi diari tapak bermula dari Tarikh Mula Kerja.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Pendaftaran JKKP
Kontraktor diminta memberi panduan kepada pihak masjid bagi pendaftaran JKKP, memandangkan pemilik perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu sebelum Kontraktor.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0</td><td>LAPORAN KEMAJUAN KERJA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Laporan kemajuan kerja bertarikh :
<table><tr><th>No.</th><th>Perkara</th><th>Jadual (%)</th><th>Sebenar (%)</th><th>Varians (%)</th><th>Awal/ Lewat (Hari)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Baki Masa : 478/520 hari</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Kemajuan Kerja Semasa :
a) Kerja-kerja tanah
b) Pemasangan papan tanda projek
c) Site survey & pegging
d) Pemasangan hoarding</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Perancangan Kerja (dalam masa 2 minggu)
a) Retaining wall
b) Earthworks
c) Besi tetulang akan dibekalkan ke tapak, dan dijangka konkrit pada bulan depan.</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.3</td><td>Tenaga Kerja (minggu lepas)
a) 3-5 orang
b)</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.4</td><td>Jentera
a) Excavator & Backhoe
b)</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.0</td><td>ARAHAN S.O & PERINTAH PERUBAHAN KERJA (V.O)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Tiada isu dibincangkan.</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.0</td><td>JAMINAN KUALITI / KAWALAN KUALITI (QA/QC)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(a) Kelulusan Bahan:</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>i. Design mix
ii. Lightweight roof truss
iii. Roofing
iv. Sanitaryware (wc,urinal, basin)
• Kelulusan bahan perlu dipecahkan kepada trade utama – Architecture, C&S , M&E.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td></td><td>(b) Kaedah Pelaksanaan Kerja (Method statement)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(c) Shop drawings</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>STATUS KEWANGAN DAN TUNTUTAN KEMAJUAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>IPC No.</th><th>Tarikh Penilaian</th><th>Jumlah Kerja Siap (RM)</th><th>Jumlah Bayaran yang Disyorkan (RM)</th><th>Jumlah Terkumpul Disahkan (RM)</th><th>Status Pembayaran</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Pihak Kontraktor akan mengemukakan tuntutan pada penghujung Disember 2025.
</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.0</td><td>ISU REKA BENTUK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>ARCHITECTURE MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.1</td><td>Bagi peringkat permulaan Kerja di tapak, Kontraktor diminta untuk menjalankan kerja :
a) Hoarding / Dinding adang – hoarding perlu dipasang bersempadan dengan surau sediada untuk keselamatan Jemaah dan kanak-kanak KAFA.
b) Site clearing
c) Setting-out
d) Papan tanda projek</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.2</td><td>Kontraktor akan mencadangkan lokasi pejabat tapak, dan lokasi bagi mesyuarat tapak akan ditentukan mengikut kesesuaian.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.3</td><td><u>Penentuan arah kiblat</u>
Pihak Jabatan Mufti Negeri Kedah telah membuat semakan arah kiblat di tapak pada 04/12/2025. Jab. Mufti akan menghubungi AJK masjid untuk mengambil sijil penentuan arah kiblat di Pejabat Jab Mufti di Anak Bukit, Alor Setar.</td><td>MKBSA</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.4</td><td><u>Setting out</u>
Kontraktor diminta mengemukakan maklumat Jurukur Tanah Berlesen (JTB) kepada SHA untuk pengesahan dan kelulusan. – selesai</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>C&S MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td><u>Earthworks</u>
Pihak Kontraktor memaklumkan pembekal tanah telah mula menghantar tanah secara berkala ke tapak mengikut kesesuaian dan pesanan.</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.2</td><td><u>Road and Drainage</u>
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.3</td><td><u>Water Reticulation</u>
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.4</td><td><u>Sewerage</u>
Sijil Kontraktor IWK yang berdaftar dengan SPAN perlu dikemukakan kepada PR untuk kelulusan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.5</td><td><u>Building C&S</u>
a) Kontraktor diminta mengemukakan sijil besi yang akan digunapakai untuk kelulusan PR.
b) Kontraktor diminta untuk memaklumkan kepada PR dua atau tiga hari sebelum semakan besi ditapak dilaksanakan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>M&E MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.3.1</td><td>Kontraktor diminta untuk mengemukakan sijil dan company profile bagi subkontraktor letrik dan plumber untuk kelulusan PAB.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.3.2</td><td><u>Electrical infra</u></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	-		
7.3.3	**Compound Lighting**		
	-		
7.3.4	**Building M&E** Kontraktor diminta untuk mengemukakan katalog bagi pemilihan lampu untuk dipilih oleh pihak masjid.	IKSB	
7.3.5	**Air Conditioning (A/C)**	-	
	-		
7.3.6	**Plumbing and Sanitary**		
	-	-	
7.3.7	**CCTV**		
	-		
7.4	**PROVISIONAL SUM - INTERIOR DESIGN (ID) MATTERS**		
	-		
7.5	**PROVISIONAL SUM - LANDSCAPE ARCHITECTURAL MATTERS**		
	-		
7.6	**COST CONTROL / QS**		
7.6.1	Kontraktor diminta untuk mencadangkan pelarasan harga bagi semua skop kerja yang terlibat (Preliminaries, bangunan dan M&E), dan kemudian mengemukakannya kepada JUBM dan PAB untuk semakan.	IKSB	
7.6.2	Penilaian Tapak Penilaian tapak bagi kerja-kerja yang dilaksanakan akan dibuat setiap bulan. Kontraktor diminta untuk mengemukakan tuntutan sebelum Mesyuarat Tapak setiap bulan. - Penilaian akan dibuat pada penghujung Disember 2025.	IKSB JUBM	
8.0	**PERKARA-PERKARA LAIN**		
8.1	Isu keselamatan • Pihak Kontraktor memohon kepada AJK Pembinaan agar memaklumkan kepada 18 buah rumah yang terlibat yang terletak dilaluan masuk keluar lori bagi mengelakkan sebarang kecelakaan kepada penghuni dan kenderaan. • Pihak Kontraktor diminta untuk memasang papan tanda keselamatan disimpang berdekatan round about kecil bagi melancarkan aliran trafik.	Makluman IKSB	
8.2	Bekalan air/letrik sementara Pihak Kontraktor akan mendapatkan bekalan sementara bagi air dan letrik untuk kegunaan tapak bina. Buat masa ini, Kontraktor menggunapakai bekalan dari surau sediada.	IKSB	
8.3	Request of Information (RFI) / Kelulusan Bahan Semua dokumen RFI atau Kelulusan Bahan boleh dikemukakan secara terus kepada perunding terlibat dan disalinkan kepada S.O	IKSB	
8.4	Waktu Kerja Tapak Bina : Sabtu-Khamis 8.00 pagi – 7.00 petang	Info	
9.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT**		
9.1	Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 petang dan disusuli dengan lawatan tapak bina. Mesyuarat Tapak seterusnya dijadualkan seperti di bawah melainkan dimaklumkan sebaliknya: Tarikh : 06 Februari 2026 (Jumaat) Masa : 3.00 petang Tempat : Bilik Operasi Surau As Salam, Bandar Seri Astana.	All	

Disediakan oleh : Ar. Siti Hajar Binti Ahmad_ **Siti Hajar Architect**