MINIT MESYUARAT
MASJID BANDAR SERI ASTANA : Mesyuarat Tapak 02

CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH DEWAN CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA (FASA 1), SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN. (selepas ini dirujuk sebagai "KERJA")	**Tarikh**	06 Februari 2026 (Jumaat)
	Masa	3.40 pm – 4.30 pm
	Tempat	Bilik Operasi, Surau As Salam
	Mesyuarat Seterusnya	25/04/2026
	Rujukan	Mesyuarat Tapak 2

A. PASUKAN PROJEK

Jawatan/Disiplin	Organisasi	Pegawai Bertanggungjawab
Pegawai Penguasa (S.O)	Ahli Jawatankuasa Pembangunan, Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)	En Hasbullah Bin Zakaria
Arkitek	Siti Hajar Architect (SHA)	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad
Jurutera C&S	Paza Runding (PR)	Ir. Wan Abdul Rahim Bin Wan Sulaiman
Jurutera M&E	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)	En Zuhaimi Bin Shariff
Jurukur Bahan	JUB Mutiara (JUBM)	Sr Hjh Nafisah Hj Hussain
Kontraktor	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)	En Zaki Yamani Bin Rosdi

B. KEHADIRAN

Bil.	Nama	Organisasi
1.	En Hasbullah Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA) – Tuan Pengerusi
2.	En Mohd Fauzi Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
3.	En Amzari Bin Che Mat	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
4.	En Mohd Rohaizat Bin Ramli	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
5.	En Mohd Shahril Bin Md Isa	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
6.	En Azrul Ezwan Bin Sabar	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
7.	Ar Siti Hajar Binti Ahmad	Siti Hajar Architect (SHA)
8.	Pn Norsiah Binti Suaid	Siti Hajar Architect (SHA)
9.	En Zuhaimi Bin Shariff	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)
10.	Pn Nor Alyna Binti Othman	JUB Mutiara (JUBM)
11.	En Zaki Yamani Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
12.	En Mohamad Rosyidi Bin Osman	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
13.	En Zakwan Faiz Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)

C. MAKLUMAT KONTRAK

Bil.	Perkara	Maklumat Kontrak
1.	Tarikh Mula Kerja	01 November 2025
2.	Tarikh Siap Kerja	31 Oktober 2027
3.	No. Kontrak	SERIASTANA/6/2025
4.	Nilai Kontrak	RM 10,950,283.40
5.	Tempoh Kontrak	24 bulan
6.	No. Policy Contractors All Risk	DECRBWO131262500
7.	No. Policy Workmen Compensation	DLWCBW0848942500
8.	No. Kebenaran Merancang	MPSPK(IP)R-07/2024 ZON C KM20240325-001(26)
9.	No. Kelulusan Pelan Bangunan	MPSPK(IP)B.98/2025 C RI (M)
10.	Borang B	

D. AGENDA

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td>PENGENALAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Mesyuarat dimulakan pada jam 3.40 petang oleh Tuan Pengerusi dan mengalu-alukan semua yang hadir.
Tuan Pengerusi juga memohon pihak Kontraktor membuat pembentangan di dalam mesyuarat bagi kemajuan kerja di tapak.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td>ISU KONTRAK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Penyelarasan Kontrak
Penyelarasan Kontrak telah dibuat dan masih dalam rundingan diantara QS dan Kontraktor.
Pihak Kontraktor telah setuju dan Dokumen Kontrak akan dijilid pada minggu hadapan.</td><td>JUBM, IKSB, PAB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Diari Tapak
Kontraktor diminta untuk mengisi diari tapak bermula dari Tarikh Mula Kerja.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Pendaftaran JKKP
Kontraktor diminta memberi panduan kepada pihak masjid bagi pendaftaran JKKP, memandangkan pemilik perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu sebelum Kontraktor.
Pendaftaran telah dibuat, dan masih belum diluluskan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0</td><td>LAPORAN KEMAJUAN KERJA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Laporan kemajuan kerja bertarikh : 06/02/2026
<table><tr><th>No.</th><th>Perkara</th><th>Jadual (%)</th><th>Sebenar (%)</th><th>Varians (%)</th><th>Awal/ Lewat (Hari)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Kemajuan Kerja Semasa :
a) Kerja-kerja pad footing
b) Kerja-kerja ground beam
c) Kerja-kerta tanah
d) Retaining wall</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Perancangan Kerja (dalam masa 2 minggu)
a) Formwork tiang
b) Concrete tiang</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.3</td><td>Tenaga Kerja (minggu lepas)
a) 11 orang
b)</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.4</td><td>Jentera
a) Backhoe
b) Lori</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.0</td><td>ARAHAN S.O & PERINTAH PERUBAHAN KERJA (V.O)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Tiada isu dibincangkan.</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.0</td><td>JAMINAN KUALITI / KAWALAN KUALITI (QA/QC)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(a) Kelulusan Bahan:</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>i. Design mix
ii. Lightweight roof truss
iii. Roofing
iv. Sanitaryware (wc,urinal, basin)
• Kelulusan bahan perlu dipecahkan kepada trade utama – Architecture, C&S , M&E.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td></td><td>(b) Kaedah Pelaksanaan Kerja (Method statement)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(c) Shop drawings</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>STATUS KEWANGAN DAN TUNTUTAN KEMAJUAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>IPC No.</th><th>Tarikh Penilaian</th><th>Jumlah Kerja Siap (RM)</th><th>Jumlah Bayaran yang Disyorkan (RM)</th><th>Jumlah Terkumpul Disahkan (RM)</th><th>Status Pembayaran</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>02/01/2026</td><td>521,172.85</td><td>468,990.00</td><td>468,990.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>30/01/2026</td><td>769,978.11</td><td>223,920.00</td><td>692,910.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>07/03/2026</td><td>1,171,498.39</td><td>361,350.00</td><td>1,054,260.00</td><td>Paid</td></tr>
</table>
Perakuan Bayaran yang telah ditandatangan oleh Tn Pengerusi AJK Pembinaan, hendaklah di-scan dan dikemukakan sesalinan kepada QS.</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.0</td><td>ISU REKA BENTUK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>ARCHITECTURE MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.1</td><td>Bagi peringkat permulaan Kerja di tapak, Kontraktor diminta untuk menjalankan kerja :
a) Hoarding / Dinding adang – hoarding perlu dipasang bersempadan dengan surau sediada untuk keselamatan Jemaah dan kanak-kanak KAFA. - siap
b) Site clearing -siap
c) Setting-out - siap
d) Papan tanda projek - siap</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.2</td><td>Kontraktor akan mencadangkan lokasi pejabat tapak, dan lokasi bagi mesyuarat tapak akan ditentukan mengikut kesesuaian. - Selesai</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.3</td><td><u>Penentuan arah kiblat</u>
Pihak Jabatan Mufti Negeri Kedah telah membuat semakan arah kiblat di tapak pada 04/12/2025. Jab. Mufti akan menghubungi AJK masjid untuk mengambil sijil penentuan arah kiblat di Pejabat Jab Mufti di Anak Bukit, Alor Setar.
Sijil Pengesahan arah kiblat dari Jabatan Mufti masih belum diterima.</td><td>MKBSA</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>C&S MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td><u>Earthworks</u>
Kontraktor diminta mengadakan semula parit tanah di bahagian tepi bersempadan retaining wall dan padang bola. Parit tanah sediada telah terkambus akibat kerja-kerja retaining wall.</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.2</td><td><u>Road and Drainage</u>
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.3</td><td><u>Water Reticulation</u>
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.4</td><td><u>Sewerage</u>
Sijil Kontraktor IWK yang berdaftar dengan SPAN perlu dikemukakan kepada PR untuk kelulusan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.5</td><td><u>Building C&S</u>
a) Kontraktor diminta mengemukakan sijil besi yang akan digunapakai untuk kelulusan PR.
b) Kontraktor diminta untuk memaklumkan kepada PR dua atau tiga hari sebelum semakan besi ditapak dilaksanakan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.3</td><td>M&E MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.3.1</td><td>Kontraktor diminta untuk mengemukakan sijil dan company profile bagi subkontraktor letrik dan plumber untuk kelulusan PAB.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
</table>

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
7.3.2	**Electrical infra** -		
7.3.3	**Compound Lighting** -		
7.3.4	**Building M&E** Kontraktor diminta untuk mengemukakan katalog bagi pemilihan lampu untuk dipilih oleh pihak masjid.	IKSB	
7.3.5	**Air Conditioning (A/C)** -	-	
7.3.6	**Plumbing and Sanitary** -	-	
7.3.7	**CCTV** -		
7.4	**PROVISIONAL SUM - INTERIOR DESIGN (ID) MATTERS**		
	-		
7.5	**PROVISIONAL SUM - LANDSCAPE ARCHITECTURAL MATTERS**		
	-		
7.6	**COST CONTROL / QS**		
7.6.1	Kontraktor diminta untuk mencadangkan pelarasan harga bagi semua skop kerja yang terlibat (Preliminaries, bangunan dan M&E), dan kemudian mengemukakannya kepada JUBM dan PAB untuk semakan.	IKSB	
7.6.2	Penilaian Tapak Penilaian tapak bagi kerja-kerja yang dilaksanakan akan dibuat setiap bulan. Kontraktor diminta untuk mengemukakan tuntutan sebelum Mesyuarat Tapak setiap bulan. - Penilaian akan dibuat pada penghujung setiap bulan.	IKSB JUBM	
8.0	**PERKARA-PERKARA LAIN**		
8.1	Isu keselamatan • Pihak Kontraktor menzahirkan rasa khuatir memandangkan terdapat jemaah yang meletakkan kenderaan di dalam kawasan pembinaan semasa solat Jumaat. Perkara ini dikhuatiri berlakunya kecelakaan kepada Jemaah atau kenderaan memandangkan terdapatnya sisa dan bahan binaan yang membahayakan kawasan pembinaan seperti paku formwork.	Makluman	
8.2	Laluan lori masuk /keluar AJK memaklumkan akan tarikh kenduri di laluan masuk/keluar lori pembinaan pada 14,15 dan 16 Februari 2026. Kontraktor diminta memantau perkara ini.	IKSB	
8.3	Bekalan air/letrik sementara Pihak Kontraktor akan mendapatkan bekalan sementara bagi air dan letrik untuk kegunaan tapak bina. Buat masa ini, Kontraktor menggunapakai bekalan dari surau sediada. AJK diminta mengemukakan bil semasa kepada Kontraktor untuk pembayaran.	IKSB	
8.4	Request of Information (RFI) / Kelulusan Bahan Semua dokumen RFI atau Kelulusan Bahan boleh dikemukakan secara terus kepada perunding terlibat dan disalinkan kepada S.O	IKSB	
8.5	Waktu Kerja Tapak Bina : Sabtu-Khamis 8.00 pagi – 7.00 petang	Info	
8.6	AJK dimaklumkan untuk memaklumkan sebarang isu berbangkit di dalam group Whatsapp untuk membolehkan Tindakan segera diambil oleh pihak Kontraktor atau perunding.		
9.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT**		
9.1	Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 petang dan disusuli dengan lawatan tapak bina. Mesyuarat Tapak seterusnya dijadualkan seperti di	All	

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	bawah melainkan dimaklumkan sebaliknya: Tarikh : 25 April 2026 (Sabtu) Masa : 3.00 petang Tempat : Bilik Operasi Surau As Salam, Bandar Seri Astana.		

Disediakan oleh : Ar. Siti Hajar Binti Ahmad_ **Siti Hajar Architect**