MINIT MESYUARAT
MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA : Mesyuarat Tapak 03

CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH DEWAN CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA (FASA 1), SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.	**Tarikh**	25 April 2026 (Sabtu)
	Masa	3:45 pm – 4:20 pm
	Tempat	Bilik Operasi, Surau As Salam
	Mesyuarat Seterusnya	26/06/2026
	Rujukan	Mesyuarat Tapak 3

A. **PASUKAN PROJEK**

Jawatan/Disiplin	Organisasi	Pegawai Bertanggungjawab
Pegawai Penguasa (S.O)	Ahli Jawatankuasa Pembangunan, Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)	En. Hasbullah Bin Zakaria
Arkitek	Siti Hajar Architect (SHA)	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad
Jurutera C&S	Paza Runding (PR)	Ir. Wan Abdul Rahim Bin Wan Sulaiman
Jurutera M&E	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)	En. Zuhaimi Bin Shariff
Jurukur Bahan	JUB Mutiara (JUBM)	Sr. Hjh Nafisah Hj Hussain
Kontraktor	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)	En. Zaki Yamani Bin Rosdi

B. **KEHADIRAN**

Bil.	Nama	Organisasi
1.	En. Hasbullah Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA) – Tuan Pengerusi
2.	En. Mohamad Azmi Bin Ismail	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
3.	En. Amzari Bin Che Mat	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
4.	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad	Siti Hajar Architect (SHA)
5.	Pn. Norsiah Binti Suaid	Siti Hajar Architect (SHA)
6.	Cik Nurul Hidayah Binti Mohd Zuraidee	Siti Hajar Architect (SHA)
7.	Pn. Nor Alyna Binti Othman	JUB Mutiara (JUBM)
8.	En. Zuhaimi Bin Shariff	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)
9.	En. Zaki Yamani Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
10.	En. Mohamad Rosyidi Bin Osman	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
11.	En. Zakwan Faiz Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
12.	En. Abdul Rashid Bin Haron	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)

C. **MAKLUMAT KONTRAK**

Bil.	Perkara	Maklumat Kontrak
1.	Tarikh Mula Kerja	01 November 2025
2.	Tarikh Siap Kerja	31 Oktober 2027
3.	No. Kontrak	SERIASTANA/6/2025
4.	Nilai Kontrak	RM 10,950,283.40
5.	Tempoh Kontrak	24 bulan
6.	No. *Policy Contractors All Risk*	DECRBWO131262500
7.	No. *Policy Workmen's Compensation*	DLWCBW0848942500
8.	No. Kebenaran Merancang	MPSPK(IP)R-07/2024 ZON C KM20240325-001(26)
9.	No. Kelulusan Pelan Bangunan	MPSPK(IP)B.98/2025 C RI (M)
10.	Borang B	MPSPK-OSC20260127-001/33/2026(CCC)-OSC

D. **AGENDA**

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td>PENGENALAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Mesyuarat dimulakan pada jam 3:45 petang oleh Tuan Pengerusi dan mengalu-alukan semua yang hadir.
Tuan Pengerusi juga memohon pihak Kontraktor membuat pembentangan di dalam mesyuarat bagi kemajuan kerja di tapak.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td>ISU KONTRAK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td><u>Penyelarasan Kontrak</u>
Dokumen Kontrak Jilid 1 dan 2 akan diserahkan sesalinan kepada AJK Masjid. Jilid 3 dijangka siap dalam tempoh dua minggu setelah menerima lukisan daripada pihak kontraktor.</td><td>JUBM, IKSB, PAB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td><u>Diari Tapak</u>
Kontraktor memaklumkan telah mengisi diari tapak bermula dari Tarikh Mula Kerja.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td><u>Pendaftaran JKKP</u>
Kontraktor memaklumkan bahawa ID masjid masih belum diperolehi.
Pendaftaran telah dibuat, dan masih belum diluluskan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0</td><td>LAPORAN KEMAJUAN KERJA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Laporan kemajuan kerja bertarikh : 25/04/2026
<table><tr><th>No.</th><th>Perkara</th><th>Jadual (%)</th><th>Sebenar (%)</th><th>Varians (%)</th><th>Awal/ Lewat (Hari)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>-</td></tr></table></td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Kemajuan Kerja Semasa :
a) Kerja-kerja ground slab
b) Kerja-kerja roof beam
c) Kerja-kerja column
d) Kerja-kerja paip air dalaman</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Perancangan Kerja (pada bulan Mei)
a) Kerja-kerja upper roof beam
b) Kerja-kerja roof structure</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.3</td><td>Tenaga Kerja (pada bulan April)
a) 11 orang</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.4</td><td>Jentera
a) Backhoe
b) Lori</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>4.0</td><td>ARAHAN S.O & PERINTAH PERUBAHAN KERJA (V.O)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Tiada isu dibincangkan.</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>5.0</td><td>JAMINAN KUALITI / KAWALAN KUALITI (QA/QC)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><u>Kelulusan Bahan:</u>
i. Design mix
ii. Lightweight roof truss
iii. Roofing
iv. Sanitaryware (wc,urinal, basin)
Kelulusan bahan perlu dipecahkan kepada trade utama – Architecture, C&S , M&E.

<u>Kaedah Pelaksanaan Kerja (Method statement)</u>
-
<u>Shop Drawings</u>
-</td><td>IKSB

-

-</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td>6.0</td><td>STATUS KEWANGAN DAN TUNTUTAN KEMAJUAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>
<table>
<tr><th>IPC No.</th><th>Tarikh Penilaian</th><th>Jumlah Kerja Siap (RM)</th><th>Jumlah Bayaran yang Disyorkan (RM)</th><th>Jumlah Terkumpul Disahkan (RM)</th><th>Status Pemba-yaran</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>02/01/2026</td><td>521,172.85</td><td>468,990.00</td><td>468,990.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>30/01/2026</td><td>769,978.11</td><td>223,920.00</td><td>692,910.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>07/03/2026</td><td>1,171,498.39</td><td>361,350.00</td><td>1,054,260.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>25/04/2026</td><td>1,734.991.40</td><td>379,890.00</td><td>1,434,150.00</td><td>Paid</td></tr>
</table>
Perakuan Bayaran yang telah ditandatangan oleh Tn. Pengerusi AJK Pembinaan, hendaklah diimbas dan dikemukakan sesalinan kepada JUBM.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>6.2</td><td><u>Kutipan Derma</u>
Pihak masjid memaklumkan jumlah kutipan derma masjid semasa. Kutipan derma masjid masih lagi diteruskan.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>6.3
6.3.1</td><td><u>Tuntutan Kemajuan</u>
Kontraktor memaklumkan bahawa kerja-kerja struktur sehingga rc roof beam dijangka akan siap pada bulan Julai.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>6.3.2</td><td>Kontraktor memaklumkan bahawa kerja-kerja pembinaan bilik pengurusan jenazah telah mula didirikan, manakala kerja-kerja pembinaan tandas dijangka akan dimulakan pada pertengahan bulan Mei.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>6.4</td><td><u>Isu Kenaikan Harga Barang</u>
Kontraktor menyuarakan kebimbangan tentang isu kenaikan harga barang binaan.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>7.0</td><td>ISU REKA BENTUK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>ARCHITECTURE MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.1</td><td>Bagi peringkat permulaan Kerja di tapak, Kontraktor diminta untuk menjalankan kerja :
a) Hoarding / Dinding adang - siap
b) Site clearing -siap
c) Setting-out - siap
d) Papan tanda projek - siap</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.2</td><td><u>Penentuan Arah Kiblat</u>
Pihak Jabatan Mufti Negeri Kedah telah membuat semakan arah kiblat di tapak pada 04/12/2025. Sijil Pengesahan arah kiblat dari Jabatan Mufti Negeri Kedah telah diterima pada 12 Mac 2026.Sijil bertarikh 4 Disember 2025.
Kontraktor diminta untuk membuat surat bagi serahan Sijil Pengesahan arah kiblat kepada AJK masjid.</td><td>Makluman
IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>C&S MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td><u>Earthworks</u>
Kontraktor diminta untuk sentiasa memastikan saluran parit tidak dikambus tanah akibat musim hujan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.2</td><td><u>Road and Drainage</u>
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.3</td><td><u>Water Reticulation</u>
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.4</td><td><u>Sewerage</u>
Sijil Kontraktor IWK yang berdaftar dengan SPAN perlu dikemukakan kepada PR untuk kelulusan.
Kontraktor diminta mengemukakan mengenai pengurusan bahan kepada PR dari semasa ke semasa.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.5</td><td><u>Building C&S</u></td><td>IKSB</td><td></td></tr>
</table>

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	a) Kontraktor diminta mengemukakan sijil besi yang akan digunapakai untuk kelulusan PR. b) Kontraktor diminta untuk memaklumkan kepada PR dua atau tiga hari sebelum semakan besi di tapak dilaksanakan.		
7.3	***M&E MATTERS***		
7.3.1	Kontraktor diminta untuk mengemukakan sijil dan *company profile* bagi subkontraktor letrik dan plumber untuk kelulusan PAB.	IKSB	
7.3.2	*Electrical Infra* -	-	
7.3.3	*Compound Lighting* -	-	
7.3.4	*Building M&E* Kontraktor diminta untuk mengemukakan katalog bagi pemilihan lampu untuk dipilih oleh pihak masjid.	IKSB	
7.3.5	*Air Conditioning (A/C)* -	-	
7.3.6	*Plumbing and Sanitary* -	-	
7.3.7	*CCTV* -	-	
7.4	***PROVISIONAL SUM - INTERIOR DESIGN (ID) MATTERS***		
	-		
7.5	***PROVISIONAL SUM - LANDSCAPE ARCHITECTURAL MATTERS***		
	-		
7.6	***COST CONTROL / QS***		
7.6.1	Penyelarasan Harga Penyelarasan harga bagi semua skop kerja yang terlibat (Preliminaries, bangunan dan M&E) telah dibuat oleh Kontraktor dan kemudian telah disemak oleh JUBM dan PAB. **Penyelarasan harga telah dijilidkan dalam Dokumen Kontrak.**	Makluman	
7.6.2	Penilaian Tapak Penilaian tapak bagi kerja-kerja yang dilaksanakan akan dibuat pada penghujung setiap bulan. Kontraktor diminta untuk mengemukakan tuntutan sebelum Mesyuarat Tapak setiap bulan. **Penilaian Tapak No. 4 telah dibuat pada 25/04/2026.**	IKSB Makluman	
8.0	**PERKARA-PERKARA LAIN**		
8.1	Isu Keselamatan - Kontraktor memaklumkan tiada lagi isu berkenaan jemaah meletakkan kenderaan di dalam kawasan pembinaan semasa solat Jumaat.	Makluman	
8.2	Laluan Lori Masuk / Keluar - Tiada isu dibincangkan.	–	
8.3	Bekalan Air / Letrik Sementara		
8.3.1	Pihak Kontraktor memaklumkan bekalan sementara bagi lektrik untuk kegunaan tapak bina telah diperolehi, manakala bekalan sementara bagi air masih dalam proses perolehan. Buat sementara waktu, kontraktor menggunakan bekalan air dari surau sedia ada dan akan mengehadkan penggunaan air pada waktu kemuncak.	Makluman IKSB	
8.3.2	Bagi mendapatkan permit SADA untuk penyambungan bekalan air, sejumlah deposit perlu dibayar kepada UIDA bagi tujuan pemetaan utiliti.	IKSB	
8.4	Request for Information (RFI) / Kelulusan Bahan Semua dokumen RFI atau Kelulusan Bahan boleh dikemukakan secara terus kepada perunding terlibat dan disalinkan kepada S.O.	IKSB	

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
8.5	<u>Waktu Kerja Tapak Bina :</u> Sabtu-Khamis 8:00 pagi – 7:00 petang Jumaat 8:00 pagi – 1:00 petang	Makluman	
8.6	AJK dimaklumkan untuk memaklumkan sebarang isu berbangkit di dalam group *Whatsapp* untuk membolehkan Tindakan segera diambil oleh pihak Kontraktor atau perunding.	Makluman	
9.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT**		
9.1	Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4:20 petang dan disusuli dengan lawatan tapak bina. Mesyuarat Tapak seterusnya dijadualkan seperti di bawah melainkan dimaklumkan sebaliknya: Tarikh : 26 Jun 2026 (Jumaat) Masa : 3.30 petang Tempat : Bilik Operasi Surau As Salam, Bandar Seri Astana.	Makluman	

Disediakan oleh : Ar. Siti Hajar Binti Ahmad_ **Siti Hajar Architect**