MINIT MESYUARAT
MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA : Mesyuarat Tapak 05

CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH DEWAN CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA (FASA 1), SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.	**Tarikh**	18 September 2026 (Jumaat)
	Masa	3:30 pm – 4:30 pm
	Tempat	Bilik Operasi, Surau As Salam
	Mesyuarat Seterusnya	TBC
	Rujukan	Mesyuarat Tapak 5

A. **PASUKAN PROJEK**

Jawatan/Disiplin	Organisasi	Pegawai Bertanggungjawab
Pegawai Penguasa (S.O)	Ahli Jawatankuasa Pembangunan, Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)	En. Hasbullah Bin Zakaria
Arkitek	Siti Hajar Architect (SHA)	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad
Jurutera C&S	Paza Runding (PR)	Ir. Wan Abdul Rahim Bin Wan Sulaiman
Jurutera M&E	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)	En. Zuhaimi Bin Shariff
Jurukur Bahan	JUB Mutiara (JUBM)	Sr. Hjh Nafisah Hj Hussain
Kontraktor	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)	En. Zaki Yamani Bin Rosdi

B. **KEHADIRAN**

Bil.	Nama	Organisasi
1.	En. Hasbullah Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA) – Tuan Pengerusi
2.	En Amzari Bin Che Mat	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
3.	En Mohammad Azmi	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
4.	En Mohd Fauzi Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
5.	En Gani	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
6.	En Rohaizat Bin Romli	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
7.	En Mohd Fairose Bin Yaacob	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
8.	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad	Siti Hajar Architect (SHA)
9.	En Mohd Zamri Bin Othman	PAZA Runding (PR)
10.	En. Zuhaimi Bin Shariff	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)
11.	En. Zaki Yamani Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
12.	En. Mohamad Rosyidi Bin Osman	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
13.	En. Zakwan Faiz Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)

C. **MAKLUMAT KONTRAK**

Bil.	Perkara	Maklumat Kontrak
1.	Tarikh Mula Kerja	01 November 2025
2.	Tarikh Siap Kerja	31 Oktober 2027
3.	No. Kontrak	SERIASTANA/6/2025
4.	Nilai Kontrak	RM 10,950,283.40
5.	Tempoh Kontrak	24 bulan
6.	No. *Policy Contractors All Risk*	DECRBWO131262500
7.	No. *Policy Workmen's Compensation*	DLWCBW0848942500
8.	No. Kebenaran Merancang	MPSPK(IP)R-07/2024 ZON C KM20240325-001(26)
9.	No. Kelulusan Pelan Bangunan	MPSPK(IP)B.98/2025 C RI (M)
10.	Borang B	MPSPK-OSC20260127-001/33/2026(CCC)-OSC

D. **AGENDA**

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td>PENGENALAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Mesyuarat dimulakan pada jam 3:30 petang oleh Tuan Pengerusi dan mengalu-alukan semua yang hadir.
Tuan Pengerusi juga memohon pihak Kontraktor membuat pembentangan di dalam mesyuarat bagi kemajuan kerja di tapak.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td>ISU KONTRAK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td><u>Penyelarasan Kontrak</u>
Dokumen Kontrak Jilid 1 dan 2 akan diserahkan sesalinan kepada AJK Masjid. Jilid 3 dijangka siap dalam tempoh dua minggu setelah menerima lukisan daripada pihak kontraktor.
- Dokumen Kontrak akan diserahkan kepada Tn Pengerusi pada minggu hadapan.
- Arkitek diminta untuk membuat semakan dengan QS untuk mengedarkan Dokumen Kontrak.</td><td>JUBM

SHA/JUBM</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td><u>Diari Tapak</u>
Kontraktor diingatkan untuk sentiasa mengisi diari tapak setiap hari.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td><u>Pendaftaran JKKP</u>
Kontraktor memaklumkan bahawa ID masjid masih belum diperolehi. Pendaftaran telah dibuat, dan masih belum diluluskan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0</td><td>LAPORAN KEMAJUAN KERJA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Laporan kemajuan kerja bertarikh : 18/09/2026
<table><tr><th>No.</th><th>Perkara</th><th>Jadual (%)</th><th>Sebenar (%)</th><th>Varians (%)</th><th>Awal/ Lewat (Hari)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja</td><td>40</td><td>37</td><td>-3</td><td>- 15</td></tr></table>Kontraktor memaklumkan kelewatan kerja adalah disebabkan oleh kelewatan kerja kekuda bumbung.</td><td>Makluman

IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Kemajuan Kerja Semasa (September) :
a) Kerja-kerja ground floor slab (masjid dan tandas)
b) Kerja-kerja roof beam (masjid)
c) Kerja-kerja bata (masjid)
d) Kerja-kerja grounf floor slab (laluan berbumbung)</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Perancangan Kerja (pada bulan Oktober)
a) Kerja-kerja bumbung
b) Kerja-kerja bata
c) Kerja-kerja frame pintu dan tingkap</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.3</td><td>Tenaga Kerja (pada bulan September)
a) 11 orang</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.4</td><td>Jentera
a) Backhoe
b) Lori</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>4.0</td><td>ARAHAN S.O & PERINTAH PERUBAHAN KERJA (V.O)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Tiada isu dibincangkan.</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>5.0</td><td>JAMINAN KUALITI / KAWALAN KUALITI (QA/QC)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><u>Kelulusan Bahan:</u>
i. Design mix
ii. Lightweight roof truss
iii. Roofing
iv. Sanitaryware (wc,urinal, basin)
Kelulusan bahan perlu dipecahkan kepada trade utama – Architecture, C&S , M&E.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td></td><td>Kaedah Pelaksanaan Kerja (Method statement)
-
Shop Drawings
-</td><td>-

-</td><td></td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>STATUS KEWANGAN DAN TUNTUTAN KEMAJUAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>
<table>
<tr><th>IPC No.</th><th>Tarikh Penilaian</th><th>Jumlah Kerja Siap (RM)</th><th>Jumlah Bayaran yang Disyorkan (RM)</th><th>Jumlah Terkumpul Disahkan (RM)</th><th>Status Pemba-yaran</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>02/01/2026</td><td>521,172.85</td><td>468,990.00</td><td>468,990.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>30/01/2026</td><td>769,978.11</td><td>223,920.00</td><td>692,910.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>07/03/2026</td><td>1,171,498.39</td><td>361,350.00</td><td>1,054,260.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>25/04/2026</td><td>1,734,991.40</td><td>379,890.00</td><td>1,434,150.00</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>26/06/2026</td><td>1,975,291.40</td><td>216,270.00</td><td>1,951,261.40</td><td>Paid</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>18/09/2026</td><td>2,142,191.40</td><td>150,210.00</td><td>2,101,471.40</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Perakuan Bayaran yang telah ditandatangan oleh Tn. Pengerusi AJK Pembinaan, hendaklah diimbas dan dikemukakan sesalinan kepada JUBM.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>Kutipan Derma
• Pihak masjid memaklumkan jumlah kutipan derma masjid semasa. Kutipan derma masjid masih lagi diteruskan.
• Pihak AJK Masjid juga memaklumkan perjumpaan dan perbincangan telah dibuat kepada pihak ICU. ICU meminta agar permohonan dibuat mengikut Parlimen dimana masjid terlibat.
• Pembentangan akan dibuat kepada ICU dan YB Taufik, dan tarikh pembentangan akan dimaklumkan kelak.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>6.3
6.3.1</td><td>Tuntutan Kemajuan
Kerja-kerja kekuda bumbung dijangka akan dijalankan dalam tempoh masa 1 bulan. Pihak kontraktor telahpun muktamadkan rekabentuk kekuda bumbung bersama perunding C&S.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>6.3.2</td><td>Perunding C&S diminta untuk mengemukakan surat pengesahan rekabentuk kekuda bumbung yang dikemukakan oleh Kontraktor.</td><td>PR</td><td></td></tr>
<tr><td>7.0</td><td>ISU REKA BENTUK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>ARCHITECTURE MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.1</td><td>Penentuan Arah Kiblat
Pihak Jabatan Mufti Negeri Kedah telah membuat semakan arah kiblat di tapak pada 04/12/2025. Sijil Pengesahan arah kiblat dari Jabatan Mufti Negeri Kedah telah diterima pada 12 Mac 2026.Sijil bertarikh 4 Disember 2025.
Kontraktor diminta untuk membuat surat bagi serahan Sijil Pengesahan arah kiblat kepada AJK masjid. – telah diserahkan semasa mesyuarat hari ini, 18/09/2026.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>C&S MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td>Earthworks
Kontraktor diminta untuk sentiasa memastikan saluran parit tidak dikambus tanah akibat musim hujan. - selesai</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.2</td><td>Road and Drainage
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.3</td><td>Water Reticulation
-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.4</td><td>Sewerage
Sijil Kontraktor IWK yang berdaftar dengan SPAN perlu dikemukakan kepada PR untuk kelulusan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
</table>

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	Kontraktor diminta mengemukakan mengenai pengurusan bahan kepada PR dari semasa ke semasa.		
7.2.5	*Building C&S* a) Kontraktor diminta mengemukakan sijil besi yang akan digunapakai untuk kelulusan PR. b) Kontraktor diminta untuk memaklumkan kepada PR dua atau tiga hari sebelum semakan besi di tapak dilaksanakan.	IKSB	
7.3	***M&E MATTERS***		
7.3.1	Kontraktor diminta untuk mengemukakan sijil dan *company profile* bagi subkontraktor letrik dan plumber untuk kelulusan PAB. Kontraktor diminta untuk mengemukakan paip pembentungan , dan katalog paip/conduit yang akan ditanam di dalam tiang konkrit.	IKSB IKSB	
7.3.2	*Electrical Infra* -	-	
7.3.3	*Compound Lighting* -	-	
7.3.4	*Building M&E* Kontraktor diminta untuk mengemukakan katalog bagi pemilihan lampu untuk dipilih oleh pihak masjid.	IKSB	
7.3.5	*Air Conditioning (A/C)* -	-	
7.3.6	*Plumbing and Sanitary* -	-	
7.3.7	*CCTV* -	-	
7.4	***PROVISIONAL SUM - INTERIOR DESIGN (ID) MATTERS***		
	Arkitek memaklumkan kerja-kerja ini akan diaktifkan mengikut kemajuan kerja di tapak, dan dijangkan akan bermula ada tahun 2027.	Makluman	
7.5	***PROVISIONAL SUM - LANDSCAPE ARCHITECTURAL MATTERS***		
	-		
7.6	***COST CONTROL / QS***		
7.6.1	Penilaian Tapak Penilaian tapak bagi kerja-kerja yang dilaksanakan akan dibuat pada penghujung setiap bulan. Kontraktor diminta untuk mengemukakan tuntutan sebelum Mesyuarat Tapak setiap bulan. Memandangkan QS tidak dapat hadir pada mesyuarat ini, penilaian tapak akan dibuat pada hari dan waktu yang dijadualkan semula bersama Kontraktor.	JUBM	
8.0	**PERKARA-PERKARA LAIN**		
8.1	Bekalan Air / Letrik Sementara Pihak Kontraktor memaklumkan bekalan sementara bagi lektrik untuk kegunaan tapak bina telah diperolehi, manakala bekalan sementara bagi air masih dalam proses perolehan. Buat sementara waktu, kontraktor menggunakan bekalan air dari surau sedia ada dan akan mengehadkan penggunaan air pada waktu kemuncak. Kontraktor akan menyediakan tangki bagi kegunaan air masjid.	Makluman IKSB	
8.2	Bagi mendapatkan permit SADA untuk penyambungan bekalan air, sejumlah deposit perlu dibayar kepada UIDA bagi tujuan pemetaan utiliti.	Makluman	
8.3 8.3.1	Request for Information (RFI) / Kelulusan Bahan Semua dokumen RFI atau Kelulusan Bahan boleh dikemukakan secara terus kepada perunding terlibat dan disalinkan kepada S.O. Waktu Kerja Tapak Bina : Sabtu-Khamis 8:00 pagi – 7:00 petang Jumaat 8:00 pagi – 1:00 petang	IKSB IKSB	

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
8.4	AJK dimaklumkan untuk memaklumkan sebarang isu berbangkit di dalam group *Whatsapp* untuk membolehkan Tindakan segera diambil oleh pihak Kontraktor atau perunding.	Makluman	
8.5	Kontraktor diminta untuk mengemukakan Salinan pdf Laporan Kemajuan projek kepada AJK Masjid.	IKSB	
9.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT**		
9.1	Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4:30 petang dan disusuli dengan lawatan tapak bina. Mesyuarat Tapak seterusnya akan dimaklumkan melalui surat jemputan.	Makluman	

Disediakan oleh : Ar. Siti Hajar Binti Ahmad_ **Siti Hajar Architect**