MINIT MESYUARAT
MASJID BANDAR SERI ASTANA : Mesyuarat 'Kick Off'

CADANGAN PEMBANGUNAN SEBUAH DEWAN CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MASJID KARIAH BANDAR SERI ASTANA (FASA 1), SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN. (selepas ini dirujuk sebagai "KERJA")	**Tarikh**	1 November 2025 (Sabtu)
	Masa	2.30 pm – 4.00 pm
	Tempat	Surau As Salam
	Mesyuarat Seterusnya	12 Disember 2025
	Rujukan	KICK OFF MEETING

A. PASUKAN PROJEK

Jawatan/Disiplin	Organisasi	Pegawai Bertanggungjawab
Pegawai Penguasa (S.O)	Ahli Jawatankuasa Pembangunan, Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)	En Hasbullah Bin Zakaria
Arkitek	Siti Hajar Architect (SHA)	Ar. Siti Hajar Binti Ahmad
Jurutera C&S	Paza Runding (PR)	Ir. Wan Abdul Rahim Bin Wan Sulaiman
Jurutera M&E	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)	En Zuhaimi Bin Shariff
Jurukur Bahan	JUB Mutiara (JUBM)	Sr Hjh Nafisah Hj Hussain
Kontraktor	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)	En Zaki Yamani Bin Rosdi

B. KEHADIRAN

Bil.	Nama	Organisasi
1.	En Hasbullah Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA) – Tuan Pengerusi
2.	En Mohd Fauzi Bin Zakaria	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
3.	En Amzari Bin Che Mat	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
4.	En Mohamad Azmi Bin Ismail	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
5.	En Mohd Rohaizat Bin Ramli	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
6.	En Ahmad Shukkri Bin Md Zaki	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
7.	En Mahyuddin Bin Mohamad	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
8.	En Mohamad Azmi Bin Ismail	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
9.	En Gani Bin Harun	Masjid Kariah Bandar Seri Astana (MKBSA)
10.	Ar Siti Hajar Binti Ahmad	Siti Hajar Architect (SHA)
11.	Pn Norsiah Binti Suaid	Siti Hajar Architect (SHA)
12.	En Mohd Zamri Bin Othman	Paza Runding (PR)
13.	En Zuhaimi Bin Shariff	Perunding Alif Bersatu Sdn. Bhd. (PAB)
14.	Pn Nor Alyna Binti Othman	JUB Mutiara (JUBM)
15.	En Zaki Yamani Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
16.	En Mohamad Rosyidi Bin Osman	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
17.	En Zakwan Faiz Bin Rosdi	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)
18.	En Muhd Azrul Bin Osman	Innokoperat Sdn. Bhd. (IKSB)

C. MAKLUMAT KONTRAK

Bil.	Perkara	Maklumat Kontrak
1.	Tarikh Mula Kerja	01 November 2025
2.	Tarikh Siap Kerja	31 Oktober 2027
3.	No. Kontrak	SERIASTANA/6/2025
4.	Nilai Kontrak	RM 10,950,283.40
5.	Tempoh Kontrak	24 bulan
6.	No. Policy Contractors All Risk	DECRBWO131262500
7.	No. Policy Workmen Compensation	DLWCBW0848942500
8.	No. Kebenaran Merancang	MPSPK(IP)R-07/2024 ZON C KM20240325-001(26)
9.	No. Kelulusan Pelan Bangunan	MPSPK(IP)B.98/2025 C RI (M)
10.	Levi CIDB	

D. AGENDA

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td>PENGENALAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Mesyuarat dimulakan pada jam 2.30 petang oleh Tuan Pengerusi dengan doa dan mengalu-alukan semua yang hadir.
Tuan Pengerusi mengucapkan tahniah kepada IKSB selaku Kontraktor yang dilantik bagi projek ini. Tapak Bina diserahkan kepada Kontraktor pada hari ini.
Mesyuarat diteruskan dengan sesi memperkenalkan diri masing-masing.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.0</td><td>ISU KONTRAK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>• Surat Setuju Terima (SST) telah ditandatangani oleh Kontraktor dan diserahkan salinan kepada pihak JUBM.
• Kontrak akan ditadbir dengan menggunapakai Pentadbiran Kontrak Kerja Raya JKR PWD 203A.
• JUBM diminta meneliti polisi insurans yang diserahkan oleh Kontraktor bagi Kontrak ini.</td><td>Makluman
Makluman
JUBM</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>• Pegawai Penguasa (S.O) bagi projek ini adalah Ahli Jawatankuasa Pembangunan,Masjid Kariah Bandar Seri Astana. Sebarang surat menyurat perihal Kontrak hendaklah ditujukan kepada S.O dan disalinkan kepada perunding.
• Group Whatsapp akan dibuat bagi memudahkan perjalanan Kerja dan komunikasi antara semua pihak.</td><td>IKSB
Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Kontraktor diminta untuk mengemukakan Carta Pengurusan Projek, Carta Organisasi Syarikat, Pegawai Site Safety Supervisor (SSS) dan perlu mengisi Diari Tapak. Laporan Tapak perlu dikemukakan kepada perunding untuk disemak dan ditandatangan sebelum mesyuarat tapak.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>Levi CIDB
Kontraktor diminta untuk mengemukakan Levi CIDB bagi projek ini.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>Pendaftaran JKKP
Kontraktor diminta memberi panduan kepada pihak masjid bagi pendaftaran JKKP, memandangkan pemilik perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu sebelum Kontraktor.</td><td>IKSB
MKBSA</td><td></td></tr>
<tr><td>3.0</td><td>LAPORAN KEMAJUAN KERJA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Laporan kemajuan kerja bertarikh :
<table><tr><th>No.</th><th>Perkara</th><th>Jadual (%)</th><th>Sebenar (%)</th><th>Varians (%)</th><th>Awal/ Lewat (Hari)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Baki Masa : /520 hari</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Kemajuan Kerja Semasa :
a)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Perancangan Kerja (dalam masa 2 minggu)
a) Site clearing / Pembersihan tapak akan dibuat bagi mengenalpasti kawasan yang telibat dengan kerja tambun tanah.
b) Setting-out</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.3</td><td>Tenaga Kerja (minggu lepas)
a)
b)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.4</td><td>Jentera
a)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Perkara</th><th>Tindakan</th><th>Tarikh Akhir</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.0</td><td>ARAHAN S.O & PERINTAH PERUBAHAN KERJA (V.O)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Tiada isu dibincangkan.</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.0</td><td>JAMINAN KUALITI / KAWALAN KUALITI (QA/QC)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(a) Kelulusan Bahan:</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>i. Design mix
ii. Lightweight roof truss
iii. Roofing
iv. Sanitaryware (wc,urinal, basin)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(b) Kaedah Pelaksanaan Kerja (Method statement)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(c) Shop drawings</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.0</td><td>STATUS KEWANGAN DAN TUNTUTAN KEMAJUAN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>IPC No.</th><th>Tarikh Penilaian</th><th>Jumlah Kerja Siap (RM)</th><th>Jumlah Bayaran yang Disyorkan (RM)</th><th>Jumlah Terkumpul Disahkan (RM)</th><th>Status Pembayaran</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>Info</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.0</td><td>ISU REKA BENTUK</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>ARCHITECTURE MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.1</td><td>Arkitek memaklumkan berkenaan skop kerja yang terlibat didalam Kontrak. Bagi Kontrak ini (Fasa 1), hanya bangunan masjid dan komponennya yang terlibat, surau sediaada dikekalkan bagi Pembangunan Fasa 2.</td><td>Makluman</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.2</td><td>Bagi peringkat permulaan Kerja di tapak, Kontraktor diminta untuk menjalankan kerja :
a) Hoarding / Dinding adang
b) Site clearing
c) Setting-out
d) Papan tanda projek</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.3</td><td>Kontraktor diminta untuk mengemukakan Jadual Kerja kepada perunding dan pihak masjid untuk diteliti dan dipantau.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.4</td><td>Kontraktor akan mencadangkan lokasi pejabat tapak, dan lokasi bagi mesyuarat tapak akan ditentukan mengikut kesesuaian.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.5</td><td><u>Penentuan arah kiblat</u>
Pihak masjid diminta untuk menyediakan surat memohon penentuan arah kiblat dari Jabatan Mufti Negeri Kedah. Pihak Kontraktor akan mengisi borang secara online didalam website untuk dikemukakan kepada Jabatan Mufti Negeri Kedah dan mengepilkan surat dari pihak masjid. Penentuan arah kiblat ini penting agar kerja-kerja setting out berjalan dengan lancar.</td><td>MKBSA

IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.6</td><td><u>Setting out</u>
Kontraktor diminta mengemukakan maklumat Jurukur Tanah Berlesen (JTB) kepada SHA untuk pengesahan dan kelulusan.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.1.7</td><td><u>Perakuan Siap dan Pematuhan</u>
Kontraktor dimaklumkan yang projek ini akan diperakukakan dengan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) kelak. Kontraktor diminta mengikut lukisan dan spesifikasi Kontrak serta ulasan Pihak Berkuasa Tempatan bagi projek ini.</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>C&S MATTERS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.2.1</td><td><u>Earthworks</u>
• Kontraktor memohon pandangan bagi kerja tambun tanah yang</td><td>IKSB</td><td></td></tr>
</table>

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	akan dibuat berdasarkan lukisan PR. Pihak masjid akan mengemukakan nombor telefon pembekal tanah yang berminat untuk membekalkan tanah bagi projek ini kepada Kontraktor untuk dirunding. • Kontraktor diminta meneliti laluan bagi pembinaan dan memantau laluan tersebut memandangkan kawasan pembinaan terletak didalam kawasan perumahan dan sekolah.	IKSB	
7.2.2	***Road and Drainage*** -		
7.2.3	***Water Reticulation*** -		
7.2.4	***Sewerage*** Sijil Kontraktor IWK yang berdaftar dengan SPAN perlu dikemukakan kepada PR untuk kelulusan.		
7.2.5	***Building C&S*** a) Kontraktor diminta mengemukakan sijil besi yang akan digunapakai untuk kelulusan PR. b) Kontraktor diminta untuk memaklumkan kepada PR dua atau tiga hari sebelum semakan besi ditapak dilaksanakan.		
7.3	***M&E MATTERS***		
7.3.1	Kontraktor diminta untuk mengemukakan sijil dan company profile bagi subkontraktor letrik dan plumber untuk kelulusan PAB.		
7.3.2	**Electrical infra** -		
7.3.3	**Compound Lighting** -		
7.3.4	**Building M&E** Kontraktor diminta untuk mengemukakan katalog bagi pemilihan lampu untuk dipilih oleh pihak masjid.		
7.3.5	**Air Conditioning (A/C)** -		
7.3.6	**Plumbing and Sanitary** -		
7.3.7	**CCTV** -		
7.4	**PROVISIONAL SUM - INTERIOR DESIGN (ID) MATTERS**		
	-		
7.5	**PROVISIONAL SUM - LANDSCAPE ARCHITECTURAL MATTERS**		
	-		
7.6	**COST CONTROL / QS**		
7.6.1	Kontraktor diminta untuk mencadangkan pelarasan harga bagi semua skop kerja yang terlibat (Preliminaries, bangunan dan M&E), dan kemudian mengemukakannya kepada JUBM dan PAB untuk semakan.	IKSB	
7.6.2	Penilaian Tapak Penilaian tapak bagi kerja-kerja yang dilaksanakan akan dibuat setiap bulan. Kontraktor diminta untuk mengemukakan tuntutan sebelum Mesyuarat Tapak setiap bulan.	IKSB	
8.0	**PERKARA-PERKARA LAIN**		
8.1	Lukisan Pembinaan • Perunding SHA,PR,PAB mengemukakan 2 set Lukisan Pembinaan kepada Kontraktor pada mesyuarat ini. • Dokumen dan Lukisan Meja Tender diserahkan kepada pihak masjid dan diletakkan di dalam amsjid untuk rujukan anak kariah.	Makluman	
8.2	Request of Information (RFI) / Kelulusan Bahan Semua dokumen RFI atau Kelulusan Bahan boleh dikemukakan secara terus kepada perunding terlibat dan disalinkan kepada S.O	IKSB	

Bil.	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
8.3	<u>Waktu Kerja Tapak Bina :</u> -		
9.0	**PENANGGUHAN MESYUARAT**		
9.1	Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.00 petang dan disusuli dengan lawatan tapak bina. Mesyuarat Tapak seterusnya dijadualkan seperti di bawah melainkan dimaklumkan sebaliknya: Tarikh : 12 Disember 2025 (Jumaat) Masa : 3.30 petang Tempat : Bilik Operasi Surau As Salam, Bandar Seri Astana.	All	

Disediakan oleh : Ar. Siti Hajar Binti Ahmad_ **Siti Hajar Architect**